

富丘最終処分場維持管理月報

令和2年10月

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|---------|---------------------|-------|----------------------|----|-----|--------|
| 設置主体 | 富良野市 | 汚水処理方法 | 接触ばっき+沈殿法 | 埋立容量 | 20,600m ³ | 目標 | BOD | 20mg/ℓ |
| 施設名 | 富良野市一般廃棄物 富丘埋立処分場 | 汚水処理能力 | 15m ³ /日 | 技術管理者 | 高橋秀文 | 水質 | SS | 70mg/ℓ |
| 埋立地面積 | 4,500m ² | 汚水調整池容量 | 300m ³ | | | | | |

単位t

| | 搬入量 | | | ごみ埋立量 | 覆土量 | 備考 |
|----|-------|-------|------|-------|------|----|
| | 収集焼却灰 | 施設間移動 | 直接搬入 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | 0.36 | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | 0.54 | | | | | |
| 9 | | 0.21 | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | 0.31 | | | | | |
| 14 | 0.22 | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | 2.81 | | | | |
| 17 | | | | 16.93 | 6.87 | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | 0.36 | | | | |
| 22 | 0.34 | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | 0.52 | | | | |
| 27 | 0.40 | 0.34 | | | | |
| 28 | 0.15 | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | 0.46 | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 合計 | 1.96 | 5.06 | | | | |
| 平均 | 0.06 | 0.16 | | | | |
| 最大 | 0.54 | 2.81 | | | | |
| 最小 | | | | | | |

| | |
|---------|--------|
| 前月ストック量 | |
| | t |
| 今月ストック量 | |
| | 2.57 t |
| 合計ストック量 | |
| | 2.57 t |

| | |
|-------------|-------|
| 灰埋立量 | 容量 |
| 4.56 t | 7.60 |
| リサイクル不適物埋立量 | 容量 |
| 12.37 t | 68.72 |

埋立残容量(総埋立容量20,600m³)

| | | |
|-----------|---------|----------------------------|
| 埋立容量 | 覆土容量 | 総埋立容量 |
| | (係数0.3) | |
| 76.32 | + 22.89 | = 99.21 m ³ |
| 既総埋立容量 | 今月埋立容量 | 新総埋立容量 |
| 16,274.98 | + 99.21 | = 16,374.19 m ³ |
| 既総埋立残容量 | 新残埋立容量 | |
| 4,120.37 | - 99.21 | = 4,021.16 m ³ |

■かさ比重

・灰 0.6t/m³

・リサイクル不適物 0.18t/m³