

## 工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	無頭川モール整備工事		
場 所	富良野市朝日町		
工 種	土木		
工事（業務）概要	設置 インターロッキングブロック舗装 A=374㎡ コンクリート舗装工 A=16㎡ コヘベンチ N=11基 スクエアベンチ N=2基 スツール N=12基 車止め N=2基	撤去 枕木舗装 A=393㎡ 背無しベンチ N=15基 Rベンチ N=8基 スツール N=12基 車止め N=2基	
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	令和7年4月24日	契約金額	19,250,000 円
工期（着工）	令和7年4月25日	工期（完成）	令和7年8月12日
契約相手方	富良野市字中五区 道栄工業株式会社 代表取締役 中井 致計		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変更年月日	令和7年7月4日	変更金額	+ 3,113,000円
変更後工期(完成)	令和7年10月10日	変更後の契約金額	22,363,000 円
変更内容	道路土工 掘削工 掘削 10㎡→20㎡(10㎡増) 土砂等運搬 10㎡→20㎡(10㎡増) 整地 10㎡→20㎡(10㎡増) 舗装工 舗装準備工 不陸整正(t=4cm) 374㎡→0㎡(374㎡減) 不陸整正(t=5.6cm) 0㎡→374㎡(374㎡増) タイル設置工 タイル設置 0㎡→30㎡(30㎡増) 洗い出しネット設置工 洗い出しネット設置 0㎡→4㎡(4㎡増)	縁石工 作業土工 床掘り 5㎡→6㎡(1㎡増) 埋戻し 4㎡→5㎡(1㎡増) 縁石工 地先境界ブロック 23m→27m(4m増) 施設整備 構造物撤去工 ゴムチップ舗装撤去 0㎡→30㎡→(30㎡増) 運搬処理工 現場発生品運搬 0t→0.2t(0.2t増) 殻処分 0t→0.2t(0.2t増)	
変更理由	道路土工 試掘調査の結果、掘削深に相違があったため数量を変更した。 舗装工 試掘調査の結果、掘削深に相違があったため不陸整正の積算条件を変更した。 縁石工 現況の縁石に破損箇所があるため、数量を変更した。 舗装工 事業促進のため、ゴムチップ舗装をタイルに変更した。 事業促進のため、ヘソ丸くん銅像下の貼付砂利を洗い出しネットに変更した。 構造物撤去工 舗装工の変更に伴い、既存ゴムチップ舗装の撤去を追加した。 事業促進のため、現工期では工事を完成させることが困難となったため、工期を59日間延長した。		

※金額はすべて「税込み」です。

## 工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	南2丁目2配水管移設工事		
場 所	富良野市日の出町外		
工 種	水道施設		
工事（業務）概要	施工延長 L=121.9m 移設L=63.6m HPPE φ 150 L=62.3m HPPE φ 100 L=1.3m 新設L=58.3m HPPE φ 75 L=55.7m DKP φ 75 L=2.6m		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年4月24日	契 約 金 額	14,377,000 円
工 期（着工）	令和7年4月25日	工 期（完成）	令和7年10月31日
契 約 相 手 方	富良野市学田三区 株式会社 ヤマサ 代表取締役 佐藤 健治		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。